# 工程成本進度

工程名稱	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
開工日期	112年07月21日
預定完工日期	115年10月03日
施工工期	1171日曆天
累計工期	322日曆天(截至113年06月06日)
剩餘工期	849日曆天
預定進度(113.06.06)	16.23%
實際進度(113.06.06)	15.70%
本週進度(超前/ <u>落後</u> )	0.53%



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景



正覺寺玄奘文化宗教園區開發案全景







主殿 女寮









玄文 齋堂







主殿PC打底、地梁放樣



齋堂第二層地錨施作





女寮2區2F梁版鋼筋、模板、水電施作



女寮1區B1F柱牆鋼筋、模板、水電施作







玄文第二層地錨施作、土方開挖



汙水處理廠外牆防水









主殿



女寮





齋堂

**玄文** ——










主殿筏基層鋼筋、模板、機電施作

齋堂第二層地錨施作(42/42)







女寮2區1F板模板拆除



女寮1區B1F柱牆鋼筋、模板、水電施作 1F梁版模板施作



2924.05.22

玄文第二層地錨試錨



汙水處理廠外牆拆架







男常住鋼軌樁施作



男義工鋼軌樁施作









主殿 女寮









玄文 齋堂








男義工

男常住











主殿基礎層鋼筋、模板、機電施作 (地梁已澆置完)







女寮2區2F柱牆鋼筋、模板、水電施作



女寮1區1F梁版鋼筋、模板、水電施作







玄文第二層地錨



汙水處理廠土方回填









主殿 女寮







齋堂

玄文









男義工 男常住









主殿基礎層模板、機電施作



齋堂第三層土方開挖







女寮2區2F柱牆鋼筋、模板、水電施作 2-2區基礎版澆置



女寮1區1F梁版鋼筋、模板、水電施作 3區基礎版澆置





玄文第二層地錨



汙水處理廠土方回填 CLSM回填灌漿